

**SPRÁVA a ÚDRŽBA
komunikácií**



**Harmonogram postupu prác na stavbe
"Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou"**

1. Výkop , pokládka, obsyp a zásyp optických sietí.
Predpokladaný termín ukončenia : 16.04.2021

2. Výmena podložia cesty, dovoz a zhutnenie kameniva, vrátane geotextílie, geomreží a odvodňovacej chráničky po staničenie 557 m.
Predpokladaný termín ukončenia : 16.04.2021

3. Výkop, výmena podložia a násyp kameniva v zmysle platnej PD, po staničenie 557-0 m.
Predpokladaný termín ukončenia : 28.04.2021

4. Osadenie cestných obrubníkov v staničení 0,091 - 982 m, v zmysle platnej PD.
Predpokladaný termín ukončenia : 10.05.2021

5. Ukončenie prác na verejnom osvetlení, betonáž pätiiek a osadenie výložníkov.
Predpokladaný termín ukončenia : 10.05.2021

6. Dokončenie prípravných prác pre pokládku cementovej stabilizácie.
Predpokladaný termín ukončenia : 15.05.2021

7. Pokládka cementovej stabilizácie.
Predpokladaný termín ukončenia : 25.05.2021

8. Pokládka asfaltovej zmesi.
Predpokladaný termín ukončenia : 05.06.2021

Uvedený harmonogram sa bude priebežne aktualizovať, v závislosti od meteorologických podmienok a dodávateľov asfaltových a betónových zmesí.