



**ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH  
Fußbodenheizung und Estrich**

Langes Feld 19  
D-31860 Emmerthal

**Fon:** +49 (0) 5155 / 950 - 0  
**Fax:** +49 (0) 5155 / 950 - 66

www.athe-therm.de  
info@athe-therm.de

**Funktionsheizprotokoll für Sportfußbodenheizung**

Objektname /-standort: \_\_\_\_\_

Heizungsfachbetrieb: \_\_\_\_\_  
Name und Anschrift

Anlagendaten: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Fabrikat: \_\_\_\_\_

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_ Prüfdruck: \_\_\_\_\_ (min 6bar)

- Voreinstellung der Strangregulierventile der FBH Zuleitung nach dem Spülen der Heizungsanlage vornehmen -

**INFO:**

Bei nichtverlegtem Sportbodenbelag darf die Vorlauftemperatur **nicht** mehr als 25°C betragen!

Beginn des Funktionsheizens: \_\_\_\_\_ Temp. °C | Datum | Unterschrift

Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur von 20 - 25°C

Die Temperatur wird in Dreierschritten bis zur maximalen Auslegungstemperatur erhöht:

**z.B. bei max. 65°C :**

Tag 1 : 25°C

Tag 2 : 40°C

Tag 3: 55°C

Anschließend kann die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und dann auf diesem Wert gehalten werden:

Betriebszustand der Anlage und Außentemperatur bei Übergabe: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen / Gewichtsaufgaben:**

Ja  Nein

**Bestätigung** [ Datum | Stempel | Unterschrift ]

\_\_\_\_\_  
Bauherr | Auftraggeber bzw. Planer | Architekt

\_\_\_\_\_  
Heizungsfachbetrieb