



MERCOSUR
CRPM
Comisión de Representantes
Permanentes del Mercosur



MERCOSUR
FOCEM
Fondo para la
Convergencia Estructural
del Mercosur

Informe sobre el funcionamiento del FOCEM

Junio 2023



Contenido

Presentación.....	3
Resumen ejecutivo	4
1 Estado de situación de los recursos del FOCEM	5
1.1 Origen de los recursos del FOCEM.....	5
1.1.1 Contribuciones de los Estados Partes	5
1.1.2 Resultados financieros obtenidos por recursos del FOCEM	6
1.2 Uso de los recursos del FOCEM	7
1.3 Disponibilidades actuales y proyección de necesidades financieras	8
2 Estado de situación de la cartera de proyectos del FOCEM	8
2.1 Síntesis de la cartera de proyectos FOCEM	8
2.2 Distribución de proyectos del FOCEM aprobados	9
2.2.1 Distribución de proyectos aprobados por país beneficiario	9
2.2.2 Distribución de proyectos aprobados por programa del FOCEM.....	11
2.3 Avance de proyectos FOCEM	12
2.3.1 Nuevos proyectos en proceso de aprobación	123
2.3.2 Grado de avance financiero de los proyectos en ejecución.....	13
2.3.3 Proyectos FOCEM concluidos	166
2.4 Evolución de desembolsos FOCEM (2007- 2023).....	17
2.5 Comparación entre rendiciones de cuentas y desembolsos realizados	188
2.6 Auditorías externas realizadas.....	199
3 Aspectos Institucionales.....	20
3.2 Aspectos normativos y procedimentales del FOCEM.....	20
3.3 Estructura de la Unidad Técnica FOCEM y cargos vacantes (Junio 2023)	20
ANEXO I Informe semestral de la Unidad Técnica FOCEM (Junio 2023)	222
ANEXO II Cartera de proyectos FOCEM (Junio 2023)	228

Presentación

El presente informe ha sido elaborado por la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) en los términos del Artículo 18.2 del Anexo de la Decisión CMC N° 01/10 y tiene como objetivo informar al Consejo de Administración del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (CA-FOCEM) sobre el estado de situación del funcionamiento del Fondo al mes de junio de 2023, contemplando los aspectos financieros, operativos y de políticas de gestión.

Resumen Ejecutivo

La primera sección del presente informe refiere a la situación de los recursos del FOCEM. Al mes de junio 2023, los cuatro Estados Partes fundadores completaron el pago de la totalidad de las contribuciones adeudadas al FOCEM en su primera etapa (Decisión CMC N° 18/05). Los aportes totales recibidos ascienden a US\$ 1.157,7 millones, de los cuales US\$ 952 millones corresponden a contribuciones regulares y US\$ 205,7 millones a contribuciones voluntarias efectuadas por Brasil. Además, los recursos del FOCEM depositados en cuentas remuneradas han generado resultados financieros por US\$ 12,9 millones.

Con relación al uso de los recursos del FOCEM se informa que US\$ 873,4 millones han sido desembolsados a proyectos (75,4% del total de contribuciones recibidas), en tanto US\$ 16 millones fueron utilizados para financiar los gastos de funcionamiento de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) desde su puesta en funcionamiento en 2007 (1,38% del total de contribuciones recibidas).

Las disponibilidades del FOCEM al 31/05/23 ascienden a US\$ 291,8 millones, de las cuales US\$ 108 millones (37%) están comprometidos para desembolsos de proyectos aprobados y gastos operativos de funcionamiento del Fondo y el resto corresponde a reserva de contingencia y recursos disponibles para nuevos proyectos.

La segunda sección del presente informe relata la situación actual de la cartera de proyectos del FOCEM, compuesta por 48 proyectos¹, cuyo valor total asciende a US\$ 1.490,98 millones, de los cuales US\$ 968,5 millones corresponden a recursos no reembolsables del FOCEM. En cuanto a su distribución geográfica, se destaca que el 64,7% de dichos recursos fueron asignados a proyectos en Paraguay y 28,6% a proyectos en Uruguay, concentrando ambos, el 92,3% de la totalidad de recursos asignados en el período 2007-2023 (incluye los proyectos pluriestatales). Con relación al avance de ejecución de la cartera de proyectos, cabe destacar que el 81,2% de los proyectos FOCEM se encuentran finalizados (31 proyectos) o con ejecución física concluida en proceso de cierre formal (8 proyectos); en tanto 12,5% se encuentra en estado de ejecución avanzada (6 proyectos) y 6,2 % en etapa inicial o intermedia de ejecución (3 proyectos).

La última sección de este informe refiere a los aspectos institucionales del FOCEM, destacando los trabajos en curso sobre aspectos normativos y procedimentales y la situación de los cargos vacantes en la Unidad Técnica FOCEM.

¹ Esa cantidad no contabiliza los proyectos que han sido rescindidos.

1 ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FOCEM

1.1 Origen de los recursos del FOCEM

1.1.1 Contribuciones de los Estados Partes

Al mes de junio 2023, los cuatro Estados Partes fundadores completaron el pago de la totalidad de las contribuciones adeudadas al FOCEM en su primera etapa (Decisión CMC N° 18/05). En total, se han recibido aportes por un monto de US\$ 1.157.688.714, de los cuales US\$ 952.000.000 corresponden a contribuciones regulares y US\$ 205.688.713 a recursos voluntarios aportados por Brasil². El detalle de aportes realizados sigue a continuación:

ESTADO DE LOS APORTES DE LOS ESTADOS PARTE al FOCEM (US\$)													
al 31/05/2023													
	ARGENTINA		BRASIL - Regulares		BRASIL - Voluntarios		PARAGUAY		URUGUAY		VENEZUELA (Dec. CMCN° 41/12)		
	Fecha	Monto US\$	Fecha	Monto US\$	Fecha	Monto US\$	Fecha	Monto US\$	Fecha	Monto US\$	Fecha	Monto US\$	
2006	1ª cuota	6/3/07	6.595.355,32	27/7/07	35.000.000,00			24/5/07	500.000,00	16/1/07	999.250,56		
	2ª cuota	18/4/07	6.562.864,64					18/9/07	375.000,00	12/7/07	749.250,75		
2007	1ª cuota	28/6/07	10.452.014,41	2/11/07	52.500.000,00			9/10/07	375.000,00	12/10/07	749.625,19		
	2ª cuota	28/5/08	10.139.765,63					29/4/08	500.000,00	14/2/08	1.999.955,00		
2008	1ª cuota	28/5/08	13.500.000,00	10/4/08	35.000.000,00			29/4/08	500.000,00				
	2ª cuota	29/5/08	13.500.000,00					15/8/08	500.000,00				
2009	1ª cuota	3/7/09	13.500.000,00	27/5/09	35.000.000,00			20/4/09	500.000,47	2/7/09	1.998.002,00		
	2ª cuota	20/11/09	13.500.000,00					22/9/09	500.000,00				
2010	1ª cuota	31/7/10	13.500.000,00	7/7/10	35.000.000,00			15/4/10	500.000,00	5/3/10	2.000.000,00		
	2ª cuota	17/12/10	13.500.000,00					15/10/10	500.000,00				
2011	1ª cuota	1/6/11	13.500.000,00	29/6/11	35.000.000,00	29/12/11	35.549.659,72	17/5/11	500.000,00	6/2/11	1.999.500,12		
	2ª cuota	30/1/12	13.500.000,00					4/11/11	500.000,00				
2012	1ª cuota	23/7/12	13.500.000,00	6/11/12	35.000.000,00	21/6/12	43.550.866,34	18/5/12	500.000,00	7/2/12	1.999.240,29		
	2ª cuota	21/12/12	13.500.000,00					1/11/12	500.000,00				
2013	1ª cuota	23/8/13	13.500.000,00	09/01/2014 y 17/12/16	35.000.000,00	8/1/13	30.000.000,00	31/5/13	500.000,00	14/2/13	1.999.500,12	27/10/14	13.500.000,00
	2ª cuota	13/5/14	13.500.000,00					13/5/13	10.999.980,00			27/10/2014 y 11/05/2015	13.500.000,00
2014	1ª cuota	2/2/22	13.500.000,00	17/12/16	35.000.000,00	4/9/13	15.929.958,00	29/11/13	500.000,00	28/02/2014 y 10/12/2014 (saldo pendiente años anteriores)	2.005.675,97		13.500.000,00
	2ª cuota	2/2/22	13.500.000,00					09/01/2014 al 31/12/2014	53.899.920,00				
2015	1ª cuota	2/2/22	13.500.000,00	13/4/23	10.326.181,64	28/8/15	4.000.000,00	31/5/14	500.000,00	10/3/15	2.000.000,00		13.500.000,00
	2ª cuota	2/2/22	13.500.000,00					18/4/23	24.673.818,36				
				18/4/23	34.982.040,00	7/7/17	(1.241.616,58)	30/11/15	500.000,00				
				12/5/23	17.960,00								
TOTAL APORTADO		249.750.000,00		647.500.000,00		205.688.713,48		9.250.000,47		18.500.000,00		27.000.000,00	
al 31/05/2023												1.157.688.713,95	
ADEUDADO												54.000.000,00	
al 31/05/2023													

Cabe recordar que el compromiso de nuevos aportes de los Estados Partes al FOCEM se encuentra supeditado a la entrada en vigor de la Decisión CMC N° 22/15 "Continuidad del

² Contribuciones voluntarias realizadas por la República Federativa del Brasil, destinadas al financiamiento del proyecto "Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica 500 kV Itaipú Villa Hayes, la Sub-Estación Villa Hayes y la Ampliación de la Sub-Estación Margen Derecha Itaipú" en Paraguay, cuya ejecución ya ha concluido.

funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR”, la cual hasta el momento ha sido incorporada solamente al ordenamiento jurídico de Paraguay y Uruguay.

1.1.2 Resultados financieros obtenidos por los recursos del FOCEM

Los recursos FOCEM administrados por la UTF en el período 2007-2023 han generado rendimientos por US\$ 12.957.359³, como producto de su depósito en cuentas remuneradas. Los intereses acumulados han sido volcados anualmente al presupuesto del Fondo y vienen siendo utilizados para el financiamiento parcial de los gastos de funcionamiento de la UTF desde 2016 hasta la fecha.

Por su parte, la valuación de los recursos del FOCEM bajo administración fiduciaria de FONPLATA al 31/03/23 arrojaría un rendimiento neto de US\$ 1.711.441.⁴ Estos resultados financieros no fueron distribuidos en el presupuesto FOCEM 2023 ya que corresponden a la valuación de la cartera a ese momento y no supone la realización efectiva del rendimiento informado.

El rendimiento informado por FONPLATA ha estado por debajo de las expectativas iniciales, dado que se esperaba un mejor-rendimiento que el de las colocaciones a plazo fijo. Sin embargo, como se pueda apreciar en la siguiente tabla, los rendimientos obtenidos por FONPLATA fueron inferiores a lo percibido a través de plazos fijos desde el inicio de su administración (agosto de 2020) y hasta el último mes informado a la UTF (marzo de 2023). Dicho desempeño, sin embargo, estuvo en línea con las tasas del mercado internacional y con el benchmark adoptado por FONPLATA.

Resultados de la administración de recursos excedentes del FOCEM por gestor

Agosto 2020 - Marzo 2023

	Total activos netos (US\$)	Rendimiento anual	Rendimiento total
FONPLATA*	100.000.000	0,80%	2,15%
UTF con plazos fijos**	60.000.000	1,16%	3,13%

*FONPLATA administró US\$ 100 millones en 29 meses y US\$ 93 millones en 3 meses, dado que en diciembre de 2022 se realizó un desembolso para proyectos FOCEM por US\$ 7 millones.

**Los US\$ 60 millones son el capital promedio administrado por la UTF en el período informado.

La CRPM ha analizado en estrecho contacto con FONPLATA la evolución de la administración fiduciaria. Como resultado, la CRPM ha adoptado medidas para proteger la rentabilidad de los recursos FOCEM.

- Cuando recibió los nuevos aportes de los Estados Partes en 2022 y en 2023 los depositó temporariamente a plazo fijo.

³ Fuente: Estado de Origen y Aplicación de Recursos elaborado por la Unidad Técnica FOCEM al 31 de mayo de 2023.

⁴ Datos con base en el reporte trimestral de desempeño presentado por FONPLATA al 31/03/23 (Acta CRPM N° 04/23 - Anexo III).


- Cuando enfrentó necesidades de erogación de recursos para proyectos solicitó fondos enteramente de FONPLATA sin afectar las inversiones a plazo fijo.

Con relación a la referida gestión financiera de los recursos FOCEM disponibles, la CRPM ha informado al Consejo de Administración del Fondo sobre el desempeño de la administración fiduciaria de FONPLATA, así como de los rendimientos ofrecidos a plazo fijo por las instituciones bancarias de los Estados Partes con las que opera el FOCEM, aguardando lineamientos para los próximos meses. Cabe subrayar que la cartera de FOCEM administrada por FONPLATA se viene recuperando, en línea con el mercado internacional, y las nuevas colocaciones obtienen rentabilidad igual o superior a los plazos fijos de los bancos comerciales utilizados por los Estados Partes.

1.2 Uso de recursos del FOCEM

En lo que respecta al uso de disponibilidades, se ha desembolsado a proyectos un total de US\$ 873.440.148 (75,4% de las contribuciones totales recibidas)⁵.

Los gastos de administración del Fondo, correspondientes al funcionamiento de la Unidad Técnica FOCEM, totalizan US\$ 16.077.725 desde su instalación en el año 2007, lo que representa 1,4 % de las contribuciones totales recibidas.⁶ Cabe señalar que, como todos los años, la CRPM recibió el dictamen -sin salvedades- de la auditoría externa de los estados financiero-contables realizada a la Unidad Técnica FOCEM al 31/12/2022.⁷



⁵ Fuente: Estado de Origen y Aplicación de Recursos elaborado por la Unidad Técnica FOCEM al 31 de mayo de 2023.

⁶ Fuente: Estado de Origen y Aplicación de Recursos elaborado por la Unidad Técnica FOCEM al 31 de mayo de 2023.

⁷ Acta CRPM N° 03/23 (10/06/22), Anexo V.

1.3 Disponibilidades actuales y proyección de necesidades financieras

Las disponibilidades del FOCEM al 31/05/23 totalizan US\$ 291,79 millones, de los cuales US\$ 198,8 millones se encuentran depositados en cuentas administradas por la UTF (incluye reserva de contingencia) y US\$ 93 millones bajo administración fiduciaria de FONPLATA.⁸

El 37% de las disponibilidades actuales (US\$ 108 millones) está comprometido para pagos de desembolsos de proyectos aprobados y gastos operativos de funcionamiento del Fondo hasta junio de 2027⁹ y el resto corresponde a reserva de contingencia y recursos disponibles para nuevos proyectos.

2 Estado de situación de la cartera de proyectos del FOCEM

2.1 Síntesis de la cartera de proyectos del FOCEM

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR										
SÍNTESIS DE PROYECTOS PRESENTADOS (U\$) - RECURSOS FOCEM										
País Beneficiario del Proyecto	Proyectos Elegibles		Proyectos en Ejecución		Proyectos Finalizados (*)		Proyectos Rescindidos		Proyectos en Análisis Técnico	
	Nº	Monto Focem	Nº	Monto Focem	Nº	Monto Focem	Nº	Monto Focem	Nº	Monto Focem
Argentina	5	76.332.142	1	13.951.400	2	32.027.953	1	552.500	1	29.800.289
Brasil	5	32.863.304			2	6.511.879	3	26.351.425		
Paraguay	19	631.518.774	7	252.487.583	11	358.311.618	1	20.719.573		
Uruguay	16	268.124.596	6	153.369.372	10	114.755.225				
Venezuela										
Pluriestatales	3	35.806.479	2	24.137.107	1	11.669.371				
Programa IV	9	3.135.809	1	367.838	5	956.983			3	1.810.988
Total	57	1.047.781.103	17	444.313.300	31	524.233.028	5	47.623.498	4	31.611.277

Desde su creación el FOCEM ha recibido la presentación de 71 proyectos, de los cuales:

- 53 fueron aprobados por el CMC¹⁰,
- 13 fueron retirados por los Estados Partes durante la fase de análisis o aprobación¹¹,
- 4 se encuentran en etapa de análisis técnico con vistas a su aprobación.¹²

⁸ Fuente: Estado de Origen y Aplicación de Recursos elaborado por la Unidad Técnica FOCEM al 31 de mayo de 2023.

⁹ La proyección de desembolsos comprometidos y necesidades financieras fue informada por la UTF en Acta GTF/CRPM N° 01/23, Anexo VII.

¹¹ Acta GAHE-FOCEM N° 04/07 (25/06/2007), Nota RP/ALADI-MERCOSUR/5/N° 027/08 (27/10/2008), Nota RP/ALADI-MERCOSUR/5/N° 030/08 (14/11/2008), Nota UTNF N° 347-14 y Nota N° 87/2023 de la Delegación Permanente de Brasil ante ALADI y MERCOSUR (15/06/23).


- 1 fue considerado no elegible por la CRPM¹³,

De los 53 proyectos que han sido aprobados por el CMC:

- 31 se encuentran finalizados (auditorías finales aprobadas por la CRPM)¹⁴,
- 9 se encuentran en ejecución,¹⁵
- 8 se encuentran en etapa de cierre formal, con ejecución física concluida¹⁶, y
- 5 fueron rescindidos a solicitud del Estado Parte beneficiario¹⁷;

2.2 Distribución de proyectos del FOCEM aprobados

2.2.1 Distribución de proyectos aprobados por país beneficiario



* Excluye los 5 proyectos FOCEM rescindidos.

¹² Proyectos "Modernización de la infraestructura informática y del portal web de la SM" (elegibilidad Actas CRPM N° 11/22 y 05/23), "Fortalecimiento del proceso de integración regional para la articulación de políticas públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR en contextos críticos y de emergencia" (elegibilidad Acta CRPM N° 02/23) y "Desarrollo integral de la Línea Urquiza. Etapa I: Obras prioritarias de recuperación de infraestructura" (elegibilidad Acta CRPM N° 02/23). En tanto, el proyecto "Fortalecimiento de la gestión del Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR (SIMERCOSUL)" tiene análisis técnico suspendiendo y la UTF aguarda respuesta de los Estados Partes sobre el proyecto.

¹³ El Proyecto "Tenonderá: familia por familia" fue presentado por Paraguay con fecha 07/09/17 (Nota RP/ALADI-MERCOSUR/5/N° 28/17) y en la Reunión CRPM N° 12/17 (19/10/2017). Si bien reconoció la importancia del proyecto, la Comisión entendió que el proyecto, tal como fue formulado, no cumplía las condiciones de elegibilidad establecidas en el Art. 38 del Reglamento del FOCEM.

¹⁴ Ver ítem 2.3.2 del presente informe.

¹⁵ Ver ítem 2.3.1 del presente informe.

¹⁶ Ver ítem 2.3.1 del presente informe.

¹⁷ Proyectos "Construcción de la Autopista Ñu Guazú: Asunción – Luque (6,3 Km.)" (Decisión CMC N° 42/12), "Implementación de la Biblioteca UNILA - BIUNILA - y del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados – IMEA - de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana - UNILA - en la Región Trinacional en Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, Brasil" (Decisión CMC N° 05/15), "Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de São Borja-RS" (Decisión CMC N° 06/15); "PYMES exportadoras de bienes de capital, plantas llave en mano y servicios de ingeniería" (Decisión N° 09/18) y "Calificación de proveedores de la cadena productiva de petróleo y gas" (Decisión CMC N° 07/21).


El cuadro a continuación presenta información detallada sobre la asignación de recursos por país beneficiario a junio de 2023:

PAIS BENEFICIARIO	PROYECTOS FOCEM *	APORTE FOCEM*	%	MONTO TOTAL**	%
ARGENTINA	3	45.979.353	4,75	69.684.809	4,67
BRASIL	2	6.511.879	0,67	8.283.330	0,56
PARAGUAY	18	610.799.201	63,06	967.201.816	64,87
URUGUAY	16	268.124.598	27,68	397.022.632	26,63
PLURIESTATAL	3	35.806.479	3,70	47.390.825	3,18
PROGRAMA IV	6	1.324.821	0,14	1.405.569	0,09
TOTAL	48	968.546.331	100	1.490.988.981	100

* Excluye proyectos rescindidos.

**Montos según cierre de ejecución y adendas a Convenios de Financiamiento a junio 2023.

Por su parte, si se distribuyen los recursos de los proyectos pluriestatales¹⁸ entre los Estados Partes beneficiarios, el 64,67% de los recursos distribuidos por el FOCEM están asignados a proyectos de Paraguay y 28,61% a proyectos de Uruguay, concentrando, en estos países, el 92,3% de los recursos totales asignados en el período ene.2007-jun.2023, como se ve en el gráfico y tabla a continuación:



*Excluye proyectos rescindidos.

PAIS BENEFICIARIO	APORTE FOCEM ASIGNADO (U\$S)*	%
ARGENTINA	54.711.997	5,65
BRASIL	18.739.901	1,93
PARAGUAY	616.665.744	63,67
URUGUAY	277.103.868	28,61
PROGRAMA IV	1.324.821	0,14
TOTAL	968.546.331	100


¹⁸ Proyectos "Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa", "Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud" y "Saneamiento urbano integrado Aceguá/Brasil y Aceguá/Uruguay".

2.2.2 Distribución de los proyectos aprobados por programa del FOCEM

El FOCEM ha permitido el desarrollo de proyectos que promueven el mejoramiento de la infraestructura, estimulan la competitividad y generan empleos e inclusión social. Los proyectos comprenden diferentes tipos de cooperación, que van desde la inversión hasta la asistencia técnica y la creación de las capacidades necesarias para lograr los objetivos trazados por los Estados Partes.

Las intervenciones realizadas por el FOCEM buscan lograr resultados concretos. Se espera lograr, al final de la ejecución de la actual cartera de proyectos, la construcción de 2.390 viviendas; la rehabilitación de más de 925 km de carreteras y de 380 km de vías férreas; el tendido de 775 km de líneas de transmisión, acompañadas de la construcción o ampliación de 4 subestaciones transmisoras; la provisión de acceso a agua potable a 93 comunidades; la construcción de más de 100.000 metros de red de saneamiento; la construcción y ampliación de 21 laboratorios, así como la compra e instalación de equipos; la mejora de 72 espacios educativos; el apoyo a 318 micro emprendimientos familiares en zonas deprimidas y más de 230 capacitaciones a mano de obra en oficios de mantenimiento y reparaciones; así como la promoción de cadenas productivas, del asociativismo y de la competitividad de más de 800 pequeñas y medianas empresas de la región, entre otros objetivos. Cabe destacar el fortalecimiento de una red de I+D en biotecnología aplicada a la salud desarrollada en los cuatro Estados Partes fundadores, a través de la cual se ha ejecutado también una oportuna y coordinada intervención en el combate contra la pandemia COVID-19.

El cuadro a continuación presenta la distribución por programa del FOCEM de los proyectos aprobados



* Excluye los proyectos rescindidos.

- Programa I - Convergencia estructural: 25 proyectos (construcción y rehabilitación de rutas, vías férreas, líneas de transmisión eléctrica, sistemas de agua potable y saneamiento básico, entre otros);

- Programa II - Desarrollo de la competitividad: 10 proyectos (apoyo a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, fomento de cadenas productivas y asociatividad microempresarial, mejora de la competitividad, apoyo al control de la fiebre aftosa en la región, entre otros);
- Programa III - Cohesión social: 7 proyectos (programas de apoyo a poblaciones vulnerables en regiones de frontera, programas de inserción laboral y promoción económica, acceso a vivienda para comunidades de bajo ingreso, entre otros),
- Programa IV - Fortalecimiento de la estructura institucional y del proceso de integración: 6 proyectos.

El cuadro a continuación presenta las áreas estratégicas de los proyectos aprobados y la distribución de recursos por programa:



* Montos según cierre de ejecución y adenda a Convenios de Financiamiento a noviembre 2022.

* Excluye los proyectos rescindidos.

2.3 Avance de proyectos FOCEM

2.3.1 Nuevos proyectos en proceso de aprobación

En este semestre, luego de casi 5 años no aprobarse nuevos proyectos¹⁹, se elevaron para aprobación el CMC los siguientes proyectos, considerados elegibles por la CRPM y técnicamente viables por la UTF:

- “Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría del MERCOSUR y del portal web del MERCOSUR”: proyecto de fortalecimiento institucional presentado por la Secretaría del MERCOSUR, por un monto FOCEM de USD 810.988²⁰;


¹⁹ A junio de 2023 el último proyecto aprobado por el FOCEM ha sido “Mejoras en la conectividad física del Departamento de San Pedro” (Decisión CMC N° 21/18).

- ii. “Fortalecimiento del proceso de integración regional para la articulación de políticas públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR en contextos críticos y de emergencia”: proyecto de fortalecimiento institucional presentado por la RAADH y el IPPDDHH, por un monto FOCEM de USD 500.000²¹; y
- iii. “Obras prioritarias de recuperación de infraestructura de la Línea Urquiza”: proyecto de convergencia estructural presentado por la República Argentina, por un monto FOCEM de USD 29.800.290, que consiste en el mejoramiento de 210 km de vías férreas distribuidos en cuatro tramos prioritarios para el desarrollo de la integración física regional.²²

Los referidos proyectos están transitando los últimos pasos del proceso de análisis previsto en el Reglamento FOCEM y serán elevados por la CRPM para consideración del GMC y aprobación del CMC.

2.3.2 Grado de avance financiero de los proyectos en ejecución

Un 81.2% de los proyectos FOCEM (39 proyectos) se encuentran finalizados o con ejecución física concluida aguardando cierre formal; 12.5% (6 proyectos) se encuentra en estado de ejecución avanzado y 6.3% en etapa inicial o intermedia de ejecución (3 proyectos). A continuación, se presenta más información sobre el grado de avance financiero de los proyectos FOCEM:



* Excluye los proyectos rescindidos.

²⁰ Elegibilidad concedida en Acta CRPM N° 11/22 (24/11/22) y Acta CRPM N° 05/23 (17/05/23).

²¹ Elegibilidad concedida el 28/03/23 (Acta CRPM N° 02/23).

²² Elegibilidad concedida el 28/03/23 (Acta CRPM N° 02/23).

I. Proyectos en etapa inicial de ejecución: 2 proyectos.

Grupo 1: Proyectos en etapa inicial de ejecución	País beneficiario	Fecha firma de COF	% Ejecución física ²³	% Ejecución financiera ²⁴
Mejoras en la conectividad física del Departamento de San Pedro	Paraguay	18/12/2018	11,6%	19,1%
Polo de desarrollo local y regional - Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio Varela	Argentina	24/06/2013	11,5%	25,3%

II. Proyectos con grado de ejecución intermedia: 1 proyecto.

Grupo 2: Proyectos con grado de ejecución intermedia	País beneficiario	Fecha firma de COF	% Ejecución física	% Ejecución financiera
Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades rurales e indígenas del país	Paraguay	16/05/2008	84,2%	79,4%

III. Proyectos con ejecución avanzada: 6 proyectos

Grupo 3: Proyectos con ejecución avanzada	País beneficiario	Fecha firma de COF	% Ejecución física	% Ejecución financiera
Laboratorio de bioseguridad y fortalecimiento del laboratorio de control de alimentos	Paraguay	28/05/2007	96%	99%
Rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Puerto Vallemí	Paraguay	14/10/2010	99,2%	99,7%
Investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud	Pluriestatal	20/12/2011	90,7%	90,8%
Saneamiento urbano integrado Aceguá/Brasil y Aceguá/Uruguay	Pluriestatal	06/11/2013	80,5%	85%
Rehabilitación de vías férreas II tramos Piedra Solá– Tres Árboles–Algorta–Paysandú, Queguay–Salto– Salto Grande	Uruguay	11/07/2013	89,4%	87,8%
MERCOSUR Social: fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del Plan Estratégico	Programa IV	27/01/2016	99%	91,6%

²³ Ejecución física calculada sobre el informado en el último informe semestral presentado o según informado por auditoría externa.

²⁴ Ejecución financiera calculada sobre el monto total de los recursos FOCEM desembolsados al proyecto al 31/05/23.

de Acción Social

IV. Proyectos en etapa de cierre formal (ejecución concluida): 8 proyectos

Grupo 4: Proyectos con ejecución física concluida (en etapa de cierre formal)	País beneficiario	Fecha firma de COF	Situación actual
MERCOSUR – Roga	Paraguay	28/05/2007	Organismo Ejecutor preparando los cuadros financieros de cierre para presentar a la auditoría externa final.
Desarrollo tecnológico, innovación y evaluación de la conformidad – DeTIEC	Paraguay	14/10/2010	Organismo Ejecutor preparando los cuadros financieros de cierre para presentar a la auditoría externa final.
Rehabilitación de vías férreas, línea Rivera: tramo Pintado (Km 144) - Frontera (Km 566)	Uruguay	12/12/2011	Rendición final de cuentas bajo análisis de la UTF.
Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo I: Ramal Ruta 3 – Tomás Gomensoro	Uruguay	17/08/2017	Auditoría externa final cumplida. UTF se encuentra preparando su informe a la CRPM.
Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo II: Tomás Gomensoro – Acc. Oeste A° Cuaró 2, departamento de Artigas	Uruguay	17/08/2017	Auditoría externa final cumplida. UTF se encuentra preparando su informe a la CRPM.
Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo III: Acc. Este A° Cuaró 2 – Javier de Viana, departamento de Artigas	Uruguay	17/08/2017	Auditoría externa final cumplida. UTF se encuentra preparando su informe a la CRPM.
Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo IV: Javier de Viana – A° Chiflero, departamento de Artigas	Uruguay	17/08/2017	Auditoría externa final cumplida. UTF se encuentra preparando su informe a la CRPM.
Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción 2ª etapa y conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9	Paraguay	17/12/2014	Rendición de cuentas final pendiente de presentación. Resultados de auditoría técnica final en análisis de la CRPM. Convocatoria para inspección de obras en proceso.

2.3.3 Proyectos FOCEM concluidos

Hasta la fecha, se han concluido 31 proyectos, por un total de US\$ 772,9 millones en recursos invertidos, de los cuales US\$ 524,2 millones corresponden a recursos no reembolsables del FOCEM (lo que representa el 52,7% del total de US\$ 994,8 de recursos FOCEM asignados).

Proyectos FOCEM concluidos	País	Monto TOTAL*	Fecha de cierre ²⁵
	Beneficiario	(US\$)	
Fortalecimiento institucional de la Secretaría del MERCOSUR para el Sistema de Información del Arancel Externo Común	Programa IV	42.984	2011
Base de datos jurisprudenciales del MERCOSUR	Programa IV	49.622	2011
Identificación de necesidades de convergencia estructural en el MERCOSUR	Programa IV	19.343	2012
Ruta 26: tramo Melo – Arroyo Sarandi de Barceló	Uruguay	9.987.177	2012
Internacionalización de la especialización productiva - desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de 'software', biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor	Uruguay	2.338.277	2014
Ruta 12: tramo empalme Ruta 54 - Ruta 55	Uruguay	6.370.517	2014
Construyendo una Infraestructura para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el MERCOSUR	Programa IV	475.235	2017
Ampliación del sistema de saneamiento de Ponta Porã - MS	Brasil	5.274.207	2017
Construcción de la línea de transmisión eléctrica 500 kV Itaipú Villa Hayes, la sub-estación Villa Hayes y la ampliación de la sub-estación Margen Derecha Itaipú	Paraguay	415.364.403	2017
Interconexión eléctrica de 500 MW Uruguay – Brasil	Uruguay	126.853.503	2017
Intervenciones múltiples en asentamientos ubicados en territorios de frontera con situaciones de extrema pobreza y emergencia sanitaria, ambiental y hábitat	Uruguay	2.042.771	2017
MERCOSUR – Hábitat de promoción social, fortalecimiento de capital humano y social en asentamientos en condiciones de pobreza	Paraguay	11.814.914	2018
Programa de apoyo integral a microempresas	Paraguay	5.484.037	2018
Desarrollo de productos turísticos competitivos en la ruta turística integrada Iguazú Misiones, atractivo turístico del MERCOSUR	Paraguay	1.360.986	2018
Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7, Corredores de Integración Regional, Pdte. Franco-Cedrales	Paraguay	7.957.561	2018
Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 2, Corredor de Integración Regional, Itacurubí de la Cordillera-Valenzuela-General Bernardino Caballero	Paraguay	6.066.001	2018
MERCOSUR YPORÃ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza	Paraguay	1.507.086	2019

²⁵ Fecha de aprobación de la auditoría externa final por la CRPM.

Intervenciones integrales en los edificios de enseñanza obligatoria en los Departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier – Provincia de Santa Fe	Argentina	13.416.124	2019
Economía social de frontera	Uruguay	1.712.304	2019
Desarrollo de capacidades e infraestructura para clasificadores informales de residuos urbanos en localidades del interior del Uruguay	Uruguay	2.087.071	2019
Fortaleciendo Capacidades Institucionales para la Gestión de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR	Programa IV	385.185	2020
Rehabilitación de Corredores Viales	Paraguay	32.611.894	2020
Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / tramo I: Km 310 al Km 338	Uruguay	11.987.174	2021
Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / tramo II: Km 366 al Km 393,1	Uruguay	11.347.197	2021
Internacionalización de la especialización productiva - desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de 'software', biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor (2ª etapa)	Uruguay	2.954.886	2021
Rehabilitación y mejoramiento de carreteras de acceso y circunvalación del Gran Asunción	Paraguay	27.950.269	2021
Recapado del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Ruta Graneros del Sur	Paraguay	4.622.672	2021
Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa – PAMA	Programa IV	15.383.610	2022
Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de integración regional, Ruta 8 – San Salvador – Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	Paraguay	8.076.825	2022
Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR	Brasil	3.009.123	2022
Vínculo de interconexión en 132 kV. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte	Argentina	34.320.750	2022
	TOTAL	772.873.708	


*Incluye recursos de contrapartida local ejecutados.

2.4 Evolución de desembolsos FOCEM (2007- 2023)

En cuanto a la evolución de los desembolsos FOCEM realizados, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el acumulado de desembolsos efectivizados y los desembolsos previstos según los convenios de financiamiento (COF) de los proyectos aprobados en el período 2007-2023.

Desembolsos FOCEM previstos y realizados (2007-2023*)																	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Total acumulado de desembolsos previstos a la fecha según COF (en miles de US\$)	21.279	64.001	96.349	122.981	348.000	587.579	810.122	864.555	913.820	961.036	983.705	1.008.980	945.332	1.000.539	997.755	994.790	893.876
Total acumulado de desembolsos realizados (en miles de US\$)	3.265	12.133	27.411	57.604	193.720	393.873	518.826	599.661	646.551	698.886	732.958	783.992	826.373	844.704	860.450	863.990	873.349
% de desembolsos realizados con relación a los previstos	15,3%	19,0%	28,4%	46,8%	55,6%	67,0%	64,0%	69,4%	70,8%	72,7%	74,5%	78,5%	87,4%	84,4%	86,2%	86,9%	97,7%

* datos a mayo de 2023
montos según cierre de ejecución y adendas a Convenios de Financiamiento




* Datos a mayo de 2023.
Montos según cierre de ejecución y adendas a Convenios de Financiamiento.

2.5 Comparación entre rendición de cuentas y desembolsos realizados

Monto total de desembolsos FOCEM realizados y rendiciones de cuentas (2007-2023)																	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Total acumulado de desembolsos FOCEM realizados (en miles de US\$)	3.265	12.133	27.411	57.604	193.720	393.873	518.826	599.661	646.551	698.886	732.958	783.992	826.373	844.704	860.450	863.990	873.349
Total acumulado de rendiciones de cuentas aprobadas (en miles de US\$)	0	3.957	12.186	29.222	67.781	232.778	294.998	437.388	446.378	526.834	621.109	669.299	694.163	730.208	735.233	744.332	754.264
Rendido en relación a los desembolsos realizados (%)	0,0%	32,6%	44,5%	50,7%	35,0%	59,1%	56,9%	72,9%	69,0%	75,4%	84,7%	85,4%	84,0%	86,4%	85,4%	86,2%	86,4%


* datos a mayo de 2023



2.6 Auditorías externas realizadas

Las auditorías externas son fundamentales en el proceso de seguimiento y monitoreo de la ejecución de la cartera de proyectos FOCEM y para asegurar que los recursos del Fondo sean administrados y utilizados en el marco de la reglamentación vigente y con apego a las buenas prácticas. La UTF es la instancia encargada de contratar auditorías para todos los proyectos que superan más del 50% de su ejecución financiera o que se encuentran en la etapa de cierre. Los informes de las auditorías externas son presentados para la aprobación de la CRPM, según el artículo 19.1, literal "i", del Reglamento FOCEM. La CRPM informa regularmente al GMC sobre los resultados de estas auditorías.

Hasta al momento, se han considerado 110 informes de auditoría externa, que corresponden a 47 proyectos.



3 Aspectos institucionales

3.1 Aspectos normativos y procedimentales del FOCEM

En línea con el trabajo iniciado en el semestre pasado, la CRPM continuó en este período la discusión de propuestas de ajustes normativos y procedimentales para el fortalecimiento del FOCEM. En particular, se priorizó la discusión sobre la definición de una estrategia regional de inversiones que oriente la presentación de nuevos proyectos, un mecanismo de aprobación más expedita para proyectos de escala pequeña y medidas para penalizar incumplimientos de la normativa FOCEM.

Con relación a la negociación de convenios de complementación técnica y financiera con FONPLATA, se avanzó en el análisis de la normativa de ambos organismos y se identificaron oportunidades para financiar pre-inversión y recursos de contrapartida local de proyectos FOCEM, entre otros aspectos. El tema sigue en consideración.

3.2 Estructura de la Unidad Técnica FOCEM

La siguiente tabla detalla el equipo técnico de funcionarios de la UTF a junio de 2023 y los cargos vacantes:

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD TÉCNICA FOCEM (Junio 2023)			
Cargo	Nacionalidad	Nombre	Situación
AREA: COORDINACIÓN EJECUTIVA			
Coordinador Ejecutivo	-	-	Vacante (Coordinación interina de la UTF a cargo de la TS Verónica Ríos)
Asistente técnico (secretaria)	Paraguay	-	Vacante
ÁREA: FINANCIERA-CONTABLE			
Técnico Senior	Uruguay	Verónica Ríos	En funciones
AREA: EVALUACIÓN Y SIGUIIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
Técnico Senior	Argentina	Evangelina Martínez	En funciones
Técnico Senior	Brasil	João Moura	En funciones
Técnico Senior	Paraguay	Sonia González	En funciones
Técnico Senior	Uruguay	Glenda Vilela	En funciones
Técnico Senior	Venezuela	-	Vacante
Analista de proyectos	Argentina	Juan Pablo Mordini	En funciones
Analista de proyectos	Brasil	Marcel Felices	En funciones
Analista de proyectos	Paraguay	Carmen Ruiz	En funciones
Analista de proyectos	Uruguay	Inés Millán	En funciones
Analista de proyectos	Venezuela	-	Vacante

AREA: JURIDICA

Técnico Senior	Argentina	Romina Zozaya	En funciones
----------------	-----------	---------------	--------------

AREA: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Técnico	Brasil	Roberta Rodrigues	En funciones
---------	--------	-------------------	--------------

ÁREA: APOYO

Asistente técnico	Argentina	-	Vacante
-------------------	-----------	---	---------

Asistente técnico	Brasil	-	Vacante
-------------------	--------	---	---------

Asistente técnico	Paraguay	M ^º José González	En funciones
-------------------	----------	------------------------------	--------------

Asistente técnico	Uruguay	Carmen Da Silveira	En funciones
-------------------	---------	--------------------	--------------

ANEXO I

INFORME SEMESTRAL DE LA UNIDAD TÉCNICA FOCEM
(NOVIEMBRE 2022 – JUNIO 2023)

26.06.2023

INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA FOCEM

PERÍODO: 24/11/2022 al 26/06/2023

La Unidad Técnica FOCEM (UTF), en el período considerado, llevó a cabo diversas actividades conforme a sus áreas inherentes de trabajo, entre las cuales se destacan las siguientes:

I) PROYECTOS EN ETAPA DE ANÁLISIS TÉCNICO

Brasil ha informado su decisión de retirar los proyectos que se encontraban en etapa de análisis técnico²⁶, considerando el tiempo transcurrido desde su presentación y en el marco de la revisión del procedimiento interno de aprobación de Proyectos FOCEM que está llevando adelante dicho país. Vale señalar que también fueron retirados los dos proyectos aprobados oportunamente por el GMC y elevados al CMC²⁷ (Acta GMC N°01/14).

Con relación al proyecto “Fortalecimiento de la Gestión del SIMERCOSUR (Programa IV)”, presentado en el año 2015 por un monto FOCEM de US\$ 500.000 para su ejecución por la SM/UTE, se aguarda respuesta a la Nota SM/383/22 (julio 2022) por la cual la Dirección de la SM encaminó una consulta en relación al interés del órgano proponente sobre la continuidad del proceso de análisis, en consideración del tiempo transcurrido.²⁸

En el semestre se ha llevado adelante el proceso de análisis técnico de la UTF de tres nuevos Proyectos, habiéndose emitido los correspondientes dictámenes:

	Proyecto	Organismo Ejecutor	Elegibilidad CRPM	Dictamen Técnico UTF	Monto FOCEM US\$
Argentina	Obras prioritarias de recuperación de infraestructura de la Línea Urquiza	Belgrano Cargas y Logística SA (BCYL)	Acta CRPM N°02/23 (28/03/2023)	N°42 (22/06/2023)	29.800.289
Programa IV	Modernización de la Infraestructura Informática de la Secretaría del MERCOSUR	Secretaría del MERCOSUR (SM)	Acta CRPM N°11/22 (24/11/2023) y Confirmación en Acta CRPM N°05/23 (17/05/2023)	N°41 (21/06/2023)	810.988

²⁶ - Modernización del Laboratorio de Referencia Enológica (LAREN)
- Centro de Nano y Biotecnología del MERCOSUR (CENABIM)

²⁷ - Complementación de la Infraestructura del Parque Tecnológico de Itaipú
- Implantación y Pavimentación del contorno viario oeste-conexión entre la BR-282 y la BR-283 en el Municipio de Chapecó-SC/Brasil

²⁸ Nota dirigida a los Coordinadores Nacionales, en cumplimiento de la instrucción de la CRPM en su Acta CRPM N°06/2022, por la cual solicitó a la UTF que, a través de la SM, dirija la consulta al órgano proponente (Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR).



	Fortalecimiento del proceso de integración regional para la articulación de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR en contextos críticos y de emergencia	Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDDHH)	Acta CRPM N°02/23 (28/03/2023)	N°40 (21/06/2023)	500.000
--	---	--	--------------------------------	-------------------	---------

II) NUEVOS PROYECTOS APROBADOS; SUSCRIPCIÓN COF

A la fecha del presente informe no fueron aprobados nuevos Proyectos ni fueron suscritos nuevos Convenios de Financiamiento (COF), encontrándose los Proyectos mencionados en el ítem anterior a consideración de la CRPM para ser analizados en la última reunión del semestre.

III) SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS A COF

En el período bajo análisis la CRPM autorizó las siguientes adendas, las que fueron suscritas:

- Adenda N°2 al COF del Proyecto "Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro" (Paraguay), que ajustó el cronograma de desembolsos a las necesidades de ejecución y a la disponibilidad real de contrapartida nacional informada por el Organismo Ejecutor del Proyecto.
- Adenda N°5 al COF del Proyecto "Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9" (Paraguay), que ajustó el cronograma de desembolsos y el costo del Proyecto.

IV) EJECUCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS

Desde el inicio de las acciones del Fondo en el año 2007 y hasta el 19 de junio de 2023, el CMC ha aprobado 53 proyectos para ser financiados con fondos FOCEM: 4 de Argentina; 5 de Brasil; 19 de Paraguay; 16 de Uruguay; 3 Pluriestatales y 6 correspondientes al Programa IV. Cabe señalar que 5 Proyectos han sido rescindidos a solicitud del Estado Parte beneficiario correspondiente (1 proyecto de Argentina, 3 proyectos de Brasil y 1 de Paraguay), por tanto, la cantidad actual es de 48 proyectos. Estos Proyectos tienen un costo total de US\$ 1.491 millones, de los cuales US\$ 968,54 millones corresponden a financiamiento FOCEM no reembolsable.

A la fecha han concluido 31 proyectos y sus auditorías externas finales han sido aprobadas por la CRPM: 2 proyectos de Argentina, 2 de Brasil, 11 de Paraguay, 10 de Uruguay, 5 proyectos del Programa IV de Fortalecimiento Institucional y 1 proyecto Pluriestatal.

Actualmente se encuentran 9 proyectos con sus actividades y obras en ejecución y los restantes 8 han cumplido sus intervenciones proyectadas, encontrándose en proceso de cierre administrativo o con su auditoría final en curso.

IV.1 – Desembolsos

Entre el 24/11/2022 y el 26/06/2023 se han concretado desembolsos por la suma de US\$ 9.370.797 de los cuales US\$ 14.120 correspondieron a pagos de auditorías externas a Proyectos. Un Organismo Ejecutor realizó el reintegro de recursos FOCEM no utilizados por la suma de US\$ 430.131,25.

IV.2 – Procesos de No Objeción

En el semestre bajo análisis la UTF continuó con el análisis de Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) para la publicación de licitaciones internacionales, así como con el análisis de propuestas de adjudicación y de Convenios Modificatorios a contratos vigentes.

Luego de los correspondientes análisis, se cumplieron los siguientes otorgamientos de No Objeción:

- PBC para ejecución de obras del Proyecto “Polo de Desarrollo Local y regional - Universidad Nacional Arturo Jauretche del Partido de Florencia Varela”, Argentina.
- PBC para la contratación del Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto “Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro”, Paraguay.
- PBC para la adquisición de equipos laboratoriales en el marco del Proyecto “Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos”, Paraguay.
- PBC para la adquisición de equipos laboratoriales en el marco del Proyecto “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud”, en su ejecución en Paraguay a cargo del Laboratorio Central del Salud Pública (LCSP).

IV.3 – Misiones de Monitoreo

En el periodo diciembre 2022 - junio 2023 se realizaron 25 reuniones de monitoreo en modalidad virtual y presencial. Asimismo se concretaron 2 misiones de servicio a Paraguay para el monitoreo de 5 Proyectos. En la mayoría de las instancias de monitoreo se ha mantenido la práctica de acordar entre los participantes la correspondiente Ayuda Memoria producto del intercambio, las que son disponibilizadas en la INTRANET FOCEM.

IV.4 – Inspecciones técnicas

En este semestre la CRPM aprobó el informe de inspección técnica a las obras del Proyecto “Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro” para el seguimiento de las recomendaciones producto de la inspección técnica de base cero realizada en marzo 2021. Asimismo, se encuentra en curso la elaboración, por parte de la ingeniera contratada, de otro informe de inspección del mismo Proyecto relativo a la opinión especializada sobre la solicitud de introducción de cambios técnicos al diseño estructural de uno de los tramos de ruta a intervenir por el Proyecto y la consiguiente propuesta de modificación al contrato con la empresa adjudicataria de las obras.

Actualmente se está llevando a cabo una convocatoria para la selección de un ingeniero que lleve adelante la inspección técnica de las intervenciones del Proyecto “Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9” en el marco de la finalización de la obra y la atención de los hallazgos presentados por los auditores externos.

V) REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS

La inscripción al Registro se encuentra abierta durante todo el año. El Registro está actualmente constituido por 44 inscriptos, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ 18 de Argentina
- ✓ 6 de Brasil
- ✓ 5 de Paraguay
- ✓ 12 de Uruguay
- ✓ 3 de Venezuela

Durante el período, como es habitual, la UTF gestionó el proceso de actualización de datos de los inscriptos, en cumplimiento de la normativa vigente que establece que, cada dos años, las empresas inscriptas deben actualizar su información e indicar su interés en continuar formando parte del Registro.

VI) AUDITORIAS EXTERNAS

VI.1 – Informes de auditoría elevados a la CRPM:

Durante el período considerado, luego de recibir los informes de los auditores externos, la UTF elaboró sus propios informes de los siguientes proyectos, que fueron elevados a la CRPM:

- “Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Puerto Vallemi” (Paraguay) – auditoría técnica final de obras del Tramo IV, Acceso y Variante a Concepción y control de pagos y saldos de contratos de obras y fiscalización; se recibió información aclaratoria solicitada por la CRPM al Organismo Ejecutor sobre el plan de mantenimiento de la ruta, la que fue remitida a la Comisión para su análisis;
- “Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción, 2ª Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9”, (Paraguay); auditoría técnica de obras finalizadas; se aguarda la realización de una inspección técnica de obras para apoyar al Organismo Ejecutor en la identificación y diseño de un plan de reparación y mantenimiento en relación a las observaciones realizadas por la auditoría técnica.

VI.2 – Auditorías Externas en curso:

Actualmente se encuentra en curso el proceso de auditoría externa de los siguientes Proyectos:

- “Rehabilitación de la Ruta 30, Artigas” – Tramo I a IV – (Uruguay; auditoría externa integral final; la UTF se encuentra elaborando sus propios informes de los cuatro tramos para elevarlos a la consideración de la CRPM.

VII) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES AL FOCEM

Entre marzo y mayo de 2023 se recibió la totalidad de los aportes pendientes de Brasil al FOCEM por un monto de US\$ 99 millones, los que, de acuerdo a instrucciones de la CRPM, fueron colocados en depósitos a plazos fijo en la institución bancaria designada por ese Estado Parte para concretar sus contribuciones.

VIII) ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL FOCEM

En el marco de lo previsto en el artículo 7 de la Decisión CMC N°12/22, la CRPM aprobó la actualización de los valores del Título II del Presupuesto FOCEM para el ejercicio 2023. La referida actualización fue presentada por la UTF una vez emitido el dictamen favorable de la auditoría externa 2022 e incluye las variaciones en las partidas ocurridas al cierre de dicho ejercicio entre la presentación del Anteproyecto del Presupuesto 2023 y el cierre del ejercicio.

IX) CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA MERCOSUR-FONPLATA

En el marco del contrato de administración fiduciaria con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), suscrito por el MERCOSUR en diciembre 2019 (Dec. CMC N°23/19) para la inversión de recursos del FOCEM, se recibieron regularmente los informes de desempeño de la cartera de inversiones gestionada por FONPLATA y se han mantenido intercambios regulares entre la UTF y los técnicos de dicho Fondo, disponibilizando luego a la CRPM la información correspondiente.

Habiendo cursado la UTF en diciembre de 2022 la primera solicitud de reintegro de fondos para cumplir con desembolsos a proyectos previstos (US\$ 7 millones), actualmente dicho Fondo administra un capital de US\$ 93 millones de recursos del FOCEM para su inversión, sujeto a los lineamientos reglamentarios de FONPLATA.

X) GRUPO DE TRABAJO FOCEM DE LA CRPM (GTF)

El 23/06/2023 se llevó a cabo, en modalidad virtual, la XXII reunión del GTF que contó con la participación de las Unidades Técnicas Nacionales FOCEM (UTNFs) y a delegados de las Representaciones Permanentes. Como es habitual, el intercambio se basó en el documento de trabajo elaborado por la UTF, con información para el análisis de la situación de los recursos del Fondo, la proyección de necesidades financieras y la situación de los Proyectos en ejecución y en proceso de cierre.

XI) ORGANIZACIÓN DE LA UTF

Durante el período informado no se desarrollaron actividades de la Comisión de Selección de la UTF, no se concretó la cobertura de cargos vacantes ni se produjeron ceses de funcionarios. De los 19 cargos aprobados para la estructura de la UTF, actualmente se encuentran 6 vacantes. La UTF presentará a la CRPM información sobre sus vacantes y necesidades de personal de modo que puedan iniciarse durante el segundo semestre 2023 los procesos de selección reglamentarios.

En el período informado continuó con la coordinación interina de la UTF la Técnico Sénior del Área Financiero Contable, Verónica Ríos.

ANEXO II

CARTERA DE PROYECTOS FOCEM (AL 31 DE MAYO DE 2023)

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

RESUMEN DE AVANCE GLOBAL - PROYECTOS FOCEM - (en US\$)

al 31/05/2023

N°	País	Proyecto	Programa	Aprobación CMC		Fecha COF / Rescisión	APORTE FOCEM VALOR FINAL	Contrapartida Local Elegible	Contrapartida Local No Elegible	CONTRAPART LOCAL TOTAL	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	DESEMBOLSOS REALES A LA FECHA				% CUMPLIM. DESEMB. Reales / Total
				DEC N°	Fecha							Recursos FOCEM	Auditorías Externas contra Proyecto	Auditorías Externas contra Previsión	TOTAL	
1	PY	MERCOSUR - Hábitat de Promoción Social, Fortalecimiento de Capital Humano y Social en asentamientos en condiciones de pobreza - FINALIZADO	III	8/07	18/01/07	28/05/07	5.576.706,88	3.511.762,59	2.726.444,18	6.238.206,77	11.814.913,65	5.617.936,00	79.556,00	7.984,00	5.705.476,00	-
2	PY	MERCOSUR - ROGA	III	8/07	18/01/07	28/05/07	7.500.000,00	4.897.963,00	1.425.590,00	6.323.553,00	13.823.553,00	6.988.816,00	35.000,00	0,00	7.023.816,00	93,7%
3	PY	Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de acceso y Circunvalación del Gran Asunción - FINALIZADO	I	8/07	18/01/07	28/05/07	12.233.210,37	12.649.949,00	3.067.110,05	15.717.059,05	27.950.269,42	12.573.625,00	33.000,00	0,00	12.606.625,00	-
4	PY	Programa de Apoyo integral a Microempresas - FINALIZADO	II	8/07	18/01/07	28/05/07	4.144.603,78	758.618,77	580.815,01	1.339.433,78	5.484.037,56	4.217.852,00	16.585,00	0,00	4.234.437,00	-
5	PY	Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos	II	8/07	18/01/07	28/05/07	4.080.000,00	720.000,00	461.440,00	1.181.440,00	5.261.440,00	4.020.000,00	21.000,00	0,00	4.041.000,00	99,0%
6	PY	Rehabilitación de Corredores Viales - FINALIZADO	I	11/07	22/05/07	28/05/07	12.932.196,62	16.292.676,79	3.387.021,11	19.679.697,90	32.611.894,52	13.453.971,00	32.800,00	0,00	13.486.771,00	-
7	PLUR	PAMA - Programa MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa - FINALIZADO	II	8/07	18/01/07	28/06/07	11.669.371,30	3.497.105,53	217.133,38	3.714.238,91	15.383.610,21	12.239.077,55	163.500,00	35.528,00	12.438.105,55	-
8	UY	Ruta 26 - tramo Melo - "Arroyo Sarandí de Barceló" - FINALIZADO	I	8/07	18/01/07	17/07/07	5.179.035,79	3.139.580,64	1.668.560,43	4.808.141,07	9.987.176,86	5.108.362,00	74.750,00	0,00	5.183.112,00	-
9	UY	Internacionalización de la especialización productiva - desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de 'software', biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor - FINALIZADO	II	8/07	18/01/07	17/07/07	1.274.288,00	987.858,48	76.131,09	1.063.989,57	2.338.277,57	1.250.000,00	25.000,00	1.000,00	1.276.000,00	-
10	UY	Economía Social de Frontera - FINALIZADO	III	8/07	18/01/07	17/07/07	1.323.756,57	247.375,48	141.172,13	388.547,61	1.712.304,18	1.356.294,00	18.940,00	0,00	1.375.234,00	-
11	UY	Desarrollo de Capacidades e Infraestructura para Clasificadores Informales de Residuos Urbanos en Localidades del Interior del Uruguay - FINALIZADO	III	11/07	22/05/07	17/07/07	1.533.336,50	289.940,51	263.794,28	553.734,79	2.087.071,29	1.520.000,00	18.940,00	0,00	1.538.940,00	-
12	UY	Intervenciones Múltiples en Asentamientos ubicados en Territorios de Frontera con Situaciones de Extrema Pobreza y Emergencia Sanitaria, Ambiental y Hábitat - FINALIZADO	III	11/07	22/05/07	17/07/07	1.196.737,00	592.434,66	253.599,23	846.033,89	2.042.770,89	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-
13	UY	Ruta 12: Tramo Empalme Ruta 54 - Ruta 55 - FINALIZADO	I	23/07	28/06/07	17/07/07	2.832.930,37	2.471.069,09	1.066.517,48	3.537.586,57	6.370.516,94	2.817.480,00	57.750,00	0,00	2.875.230,00	-
14	IV	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del MERCOSUR para el Sistema de Información del Arancel Externo Común - FINALIZADO	IV	8/07	18/01/07	N/C	42.983,85	0,00	0,00	0,00	42.983,85	48.350,00	1.650,00	0,00	50.000,00	-

15	IV	Base de Datos Jurisprudenciales del MERCOSUR - FINALIZADO	IV	8/07	18/01/07	N/C	49.621,69	0,00	0,00	0,00	49.621,69	48.360,00	1.640,00	0,00	50.000,00	-
16	IV	Identificación de Necesidades de Convergencia Estructural en el MERCOSUR - FINALIZADO	IV	39/07	25/10/07	N/C	19.343,09	0,00	0,00	0,00	19.343,09	69.500,00	1.400,00	0,00	70.900,00	-
17	PY	Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País	I	47/07	17/12/07	16/05/08	10.606.582,00	6.799.567,00	2.932.984,00	9.732.551,00	20.339.133,00	8.390.774,00	28.280,00	0,00	8.419.054,00	79,4%
18	PY	Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de integración regional, Ruta 8 – San Salvador – Borja Iturbe y Ramal a Rojas Potrero - FINALIZADO	I	48/07	17/12/07	16/05/08	4.889.893,79	2.389.443,66	797.488,28	3.186.931,94	8.076.825,73	4.881.998,00	12.900,00	0,00	4.894.898,00	-
19	PY	Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos en la Ruta Turística Integrada Iguazú Misiones, Atractivo Turístico del MERCOSUR - FINALIZADO	II	7/08	30/06/08	12/08/08	979.180,53	241.646,36	140.159,66	381.806,02	1.360.986,55	962.300,00	29.800,00	0,00	992.100,00	-
20	PY	Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de las Rutas 6 y 7, corredores de integración regional, Pdte. Franco - Cedrales - FINALIZADO	I	8/08	30/06/08	12/08/08	4.499.694,97	2.588.373,97	869.492,32	3.457.866,29	7.957.561,26	4.500.000,00	17.000,00	11.900,00	4.528.900,00	-
21	PY	Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 2, corredor de integración regional, Itacurubi de la Cordillera – Valenzuela – Gral. Bernardino Caballero - FINALIZADO	I	9/08	30/06/08	12/08/08	3.928.100,75	1.469.320,57	668.580,27	2.137.900,84	6.066.001,59	3.991.000,00	17.000,00	17.200,00	4.025.200,00	-
22	PY	Recapado del tramo alimentador de las Rutas 1 y 6, corredores de integración regional, Ruta 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Ruta Graneros del Sur - FINALIZADO	I	10/08	30/06/08	12/08/08	2.960.339,83	1.162.019,00	500.314,00	1.662.333,00	4.622.672,83	3.080.001,00	12.750,00	17.450,00	3.110.201,00	-
23	PY	MERCOSUR YPORÁ - Promoción de acceso al agua potable y saneamiento básico en comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza - FINALIZADO	III	11/08	30/06/08	12/08/08	478.976,99	880.871,81	147.237,63	1.028.109,44	1.507.086,43	576.978,00	14.800,00	0,00	591.778,00	-
24	BR-R	Proyecto de Implementación de la Biblioteca UNILA - BIUNILA y del Instituto MERCOSUR de Estudios Avanzados - IMEA, de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana - UNILA en la región trinacional en Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, Brasil. - RESCINDIDO	-	2/09	24/07/09	COF 02/08/10 RESC. Dec. N° 06/15, 16/07/15										
25	PY	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC	II	10/09	24/07/09	14/10/10	5.000.000,00	882.353,00	588.235,00	1.470.588,00	6.470.588,00	4.327.525,00	3.850,00	0,00	4.331.375,00	86,6%
26	UY	Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay - Brasil - FINALIZADO	I	02/10	02/08/10	14/09/10	82.628.209,70	31.008.507,59	13.216.785,76	44.225.293,35	126.853.503,05	83.028.000,00	53.200,00	0,00	83.081.200,00	-
27	AR	Vínculo de Interconexión en 132 Kv. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte - FINALIZADO	I	03/10	02/08/10	16/12/10	23.498.380,11	4.370.355,00	6.452.015,00	10.822.370,00	34.320.750,11	23.457.677,11	38.373,00	0,00	23.496.050,11	-
28	AR-R	PYMES exportadoras de Bienes de Capital, Plantas Llave en mano y Servicios de Ingeniería - RESCINDIDO	-	04/10	02/08/10	Res. Dec 09/18- 17/12/18						150.487,15			150.487,15	
29	BR	Ampliación del Sistema de Saneamiento de Ponta Porã - MS - FINALIZADO	I	05/10	02/08/10	01/12/10	4.267.724,28	793.435,82	213.046,65	1.006.482,47	5.274.206,75	4.405.453,45	25.800,00	0,00	4.431.253,45	-

30	PY	Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Puerto Vallemí	I	06/10	02/08/10	14/10/10	75.309.383,00	68.128.678,00	16.856.989,00	84.985.667,00	160.295.050,00	74.895.382,00	152.408,16	0,00	75.047.790,16	99,7%
31	PY	Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Itaipú-Villa Hayes, de la Subestación Villa Hayes y de Ampliación de la Subestación Margen Derecha Itaipú - FINALIZADO	I	07/10	02/08/10	09/09/10	305.688.713,49	68.205.145,92	41.470.543,53	109.675.689,45	415.364.402,94	306.821.330,07	60.000,00	0,00	306.881.330,07	-
32	AR	Intervenciones Integrales en los Edificios de Enseñanza Obligatoria en los Departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier – Provincia de Santa Fe - FINALIZADO	III	08/10	02/08/10	16/12/10	8.529.572,66	1.609.266,77	3.277.284,71	4.886.551,48	13.416.124,14	8.493.187,68	36.385,00	0,00	8.529.572,68	-
33	BR	Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR - FINALIZADO	II	09/10	02/08/10	16/12/10	2.244.154,73	503.140,83	261.828,02	764.968,85	3.009.123,58	2.820.987,77	9.900,00	0,00	2.830.887,77	-
34	BR-R	Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas - RESCINDIDO	-	11/10	02/08/10	Resc. Dec. N°07/21 13/12/21						1.377.451,05	3.200,00	0,00	1.380.651,05	
35	BR-R	Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Sao Borja-RS - RESCINDIDO	-	51/10	16/12/10	Resc. Dec. N° 06/15, 16/07/15										
36	UY	Rehabilitación de Vía Férrea, línea Rivera: tramo Pintado (Km 144) - Frontera (Km 566)	I	52/10	16/12/10	12/12/11	50.100.407,00	12.500.000,00	9.900.000,00	22.400.000,00	72.500.407,00	49.750.407,00	132.652,00	0,00	49.883.059,00	99,6%
37	PY-R	Construcción de la Autopista Ñu Guazú: Asunción - Luque (6,3 Km.) RESCINDIDO	-	02/11	13/04/11	COF 13/05/11 RESC. Dec. N° 42/12, 06/12/12										
38	PLUR	Investigación, Educación y Biotecnologías Aplicadas a la Salud	II	17/11	28/06/11	20/12/11	18.417.399,00	2.733.093,00	1.642.768,00	4.375.861,00	22.793.260,00	16.708.678,50	21.100,00	0,00	16.729.778,50	90,8%
39	UY	Internacionalización de la especialización productiva (2ª Etapa) - FINALIZADO	II	23/11	19/12/11	19/12/12	2.335.586,01	449.151,29	170.148,66	619.299,95	2.954.885,96	2.699.002,00	7.200,00	0,00	2.706.202,00	-
40	PY	Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción - 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9	I	06/12	29/06/12	17/12/14	56.998.231,00	11.067.130,00	14.421.384,00	25.488.514,00	82.486.745,00	54.598.231,65	7.680,00	0,00	54.605.911,65	95,8%
41	PLUR	Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Bra y Aceguá-Rou	I	30/12	30/11/12	06/11/13	5.719.708,43	2.037.303,00	1.456.943,00	3.494.246,00	9.213.954,43	4.842.808,00	16.940,00	0,00	4.859.748,00	85,0%
42	UY	Rehabilitación de Vía Férrea II; Tramos Piedra Solá-Tres Árboles-Algorta-Paysandú-Salto-Salto Grande	I	43/12	06/12/12	11/07/13	83.520.000,00	19.605.700,00	15.160.370,00	34.766.070,00	118.286.070,00	73.346.800,00	18.050,00	0,00	73.364.850,00	87,8%
43	IV	Construyendo una Infraestructura para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el MERCOSUR - FINALIZADO	IV	44/12	06/12/12	14/01/13	472.237,26	0,00	2.998,09	2.998,09	475.235,35	485.000,00	5.200,00	0,00	490.200,00	-
44	AR	Polo de Desarrollo Local y Regional - Universidad Nacional Arturo Jauretche Partido Florencio Varela	II	45/12	06/12/12	24/06/13	13.951.400,00	7.996.535,00	0,00	7.996.535,00	21.947.935,00	3.508.914,06	15.000,00	0,00	3.523.914,06	25,3%

45	UY	Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo I: Km 310 al Km 338 - FINALIZADO	I	09/14	02/06/14	21/07/14	8.457.951,53	1.508.415,82	2.020.806,69	3.529.222,51	11.987.174,04	10.904.079,00	12.700,00	0,00	10.916.779,00	-
46	UY	Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres-Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,1 - FINALIZADO	I	10/14	02/06/14	21/07/14	7.993.393,39	1.457.537,87	1.896.265,40	3.353.803,27	11.347.196,66	10.966.381,00	13.920,00	0,00	10.980.301,00	-
47	IV	MERCOSUR Social: Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y Consolidación del Plan Estratégico de Acción Social	IV	37/15	20/12/15	27/01/16	367.838,00	21.127,00	44.235,00	65.362,00	433.200,00	332.838,00	4.000,00	0,00	336.838,00	91,6%
48	IV	Fortaleciendo Capacidades Institucionales para la Gestión de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR - FINALIZADO	IV	07/17	20/07/17	15/08/17	372.796,64	0,00	12.388,63	12.388,63	385.185,27	399.800,00	1.450,00	0,00	401.250,00	-
49	UY	Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo I: Ramal: Ruta 3 - Tomás Gomensoro, Departamento de Artigas	I	08/17	20/07/17	17/08/17	2.996.504,00	768.758,00	731.088,00	1.499.846,00	4.496.350,00	2.621.373,98	2.893,53	0,00	2.624.267,51	87,6%
50	UY	Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo II: Tomás Gomensoro - Acceso Oeste Arroyo Cuaró, Departamento de Artigas	I	09/17	20/07/17	17/08/17	6.069.854,00	1.226.663,00	1.420.944,00	2.647.607,00	8.717.461,00	5.281.118,49	2.893,53	0,00	5.284.012,02	87,1%
51	UY	Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo III: Acceso Este Arroyo Cuaró - Javier de Viana, Departamento de Artigas	I	10/17	20/07/17	17/08/17	5.805.678,00	1.166.717,00	1.361.438,00	2.528.155,00	8.333.833,00	4.980.305,29	2.893,53	0,00	4.983.198,82	85,8%
52	UY	Rehabilitación de la Ruta 30 - Tramo IV: Javier de Viana - Arroyo Chiflero, Departamento de Artigas	I	11/17	20/07/17	17/08/17	4.876.930,00	984.988,00	1.145.716,00	2.130.704,00	7.007.634,00	4.097.693,46	2.893,53	0,00	4.100.586,99	84,1%
53	PY	Mejoras en la conectividad física del Departamento de San Pedro	I	21/18	17/12/18	17/12/18	92.993.387,00	27.726.652,00	34.988.616,00	62.715.268,00	155.708.655,00	17.770.876,00	0,00	0,00	17.770.876,00	19,1%
							968.546.329,90	332.338.230,82	190.104.421,67	522.442.652,49	1.490.988.982,39	871.984.462,26	1.364.623,28	91.062,00	873.440.147,54	90,2%



MERCOSUR
CRPM
Comisión de Representantes
Permanentes del Mercosur



MERCOSUR
FOCEM
Fondo para la
Convergencia Estructural
del Mercosur