



03.07.2012 Baubeginn, Unterfangung

		<p>Ansicht von Westen.</p>
		<p>Beginn der Untermauerung an der Südwestlichen Gebäudeecke</p>
		<p>Vertiefung und Verbreiterung der Gründungssole für Frostfreiheit und höhere Lastabtragung. Einbau einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.</p>

16.08.2012 Abrissarbeiten nach Fertigstellung Unterfangung

 <p>16/08/2012</p>	<p>Ansicht von Nord-Osten (Hofseite) nach Abriss der Dachkonstruktion.</p>
 <p>16/08/2012</p>	<p>Beginn der Abrissarbeiten der alten Deckenbalkenlage über Erdgeschoss</p>
 <p>16/08/2012</p>	<p>Fertiggestellte Unterfangung im Bereich der südwestlichen Gebäudeecke.</p>

31.08.2012 Gründung Innenwände und Fertigstellung Bodenplatte

 <p>A photograph showing a rectangular trench dug into the ground. The trench is lined with concrete blocks on the sides. Inside the trench, there are several pipes and conduits, including a blue flexible conduit and a wooden post. The date '31/08/2012' is printed in yellow at the bottom right of the image.</p>	<p>Bodenschacht für Medieneinführungen (Gas, Wasser, Datenkabel und Energie).</p>
 <p>A photograph of a large, flat concrete slab that has been poured and finished. The slab is surrounded by brick walls under construction. Scaffolding is visible on the walls. The date '31/08/2012' is printed in yellow at the bottom right of the image.</p>	<p>Fertige Bodenplatte nach Gründungsarbeiten für Innenwände und Vorbereitung der Schmutzwasser- Anschlüsse entsprechend Grundrissplanung.</p>
 <p>A photograph showing several stacks of bricks on wooden pallets. A wheelbarrow is in the foreground, and a blue container is visible in the background. The date '31/08/2012' is printed in yellow at the bottom right of the image.</p>	<p>Nachhaltiger Umgang mit Abrissmaterialien zur Wiederverwendung.</p>