

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5., adószám: 15727495-2-07, számlavezető pénzüintézet: Takarékbank Zrt., bankszámlaszám: 59300292-11025722-00000000, képviseli: Horváth Sándor polgármester, telefon: +36 22/447-002, telefax: +36 22/447-019, e-mail: polgarmester@seregelyes.hu, naplőügyfél-jel:), mint **MEGRENDELŐ**

másrésről a(z)

RING-BNP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9., cégjegyzékszám: 07-09-015310, adószám: 14494556-2-07, számlavezető pénzüintézet: K&H Bank, bankszámlaszám: 10402908-50526783-758710000, képviseli: Böröcz Gábor ügyvezető, Nemes Ferenc ügyvezető, telefon: +36 22 503-038, e-mail: info@ringbnp.hu, vállalkozó kivitelező nyilvántartási szám: 17A55320, naplőügyfél-jel: 186008153), mint **VÁLLALKOZÓ**

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint Felek/Szerződő felek)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 115. §-a szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „**Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen 2. ISM**” tárgyban.

A tárgybeli közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2020. augusztus 28. napján került aláírásra a kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Kivitelezési szerződés).

2. Fentiek előrebocsátását követően, Szerződő felek közös megegyezéssel az alábbi tartalommal módosítják a tárgybeli Kivitelezési szerződés **4.2.) és 5.4.) pontját** (a módosított szövegrész **félkövér, dőlt, aláhúzott** betűvel van szedve):

„4.2.) *A teljesítési határidő: A munkaterület átadásának napjától számított **241 nap** azaz, hogy a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén - előteljesítésre jogosult.*”

5.4.) „*A szerződés teljesítési határideje (ami a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásnak határideje): A munkaterület átadásának napjától számított **241 nap.***”

3. Szerződő felek a szerződés módosítás indokát egybehangzóan az alábbiakban rögzítik:

A Kodály Zoltán utca csapadékvíz elvezetésének kivitelezése érinti a 6213 jelű közút területét útvágással/bontással és áteresztés építésével, ezért ezen szakasz munkálatai nem kezdődhetnek meg a közútkezelői hozzájárulás megszerzése nélkül. A Magyar Közút Nonprofit Zrt a közútkezelői hozzájárulást 2020.12.02-án adta ki.

Ezen utcában zajló kivitelezési munkák munkaterület átadás-átvételéhez hozzájárultak, azonban kikötötték, hogy a téli üzemeltetési időszakban (november 15. és március 15. között) országos közutakat érintő kivitelezési munka nem végezhető.

Fentiek okán ezen utcában a kivitelezési munkák 2021. március 15. után kezdődhetnek csak meg.

A módosított teljesítés határidő számításának módszertana:

Munkaterület átadás-átvétele:	2020. 09. 15.	
Kivitelezési határidő:	150 nap	(2021. 02. 12.)
Kivitelezés nem végezhető:	31 nap	(2021. 03. 15-ig)
(véghatáridő és a téli üzemeltetési véghatáridő közötti napok száma)		
Vállalkozó által kért, módosított határidő:	60 nap	(2021. 05. 14-ig)
ÖSSZESEN:	241 nap	

4. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött kivitelezési szerződés fentiek szerinti módosítására a **Kbt. 141. §-ának (4) bekezdés c.) pontja** alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; ellenérték növekedése nem történik, így az nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

5. Szerződő felek egybehangzóan nyilatkozzák, hogy a szerződés módosítása, nem arra irányult, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős, illetve nem arra irányult, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen kivitelezési szerződés módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.

A jelen Szerződés módosítás 2 (kettő) eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illet.

Szerződő felek képviselői a jelen Szerződésmódosítást, elolvasás és közös értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Seregélyes, 2021. 02. 11.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő
képv.: Horváth Sándor
polgármester



Seregélyes, 2021. 02. 11.

RING-BNP Kft.
Vállalkozó
képv.: Böröcz Gábor
ügyvezető

