

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513 930

Telefax: +36 23 513 931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2020. július 7-én kelt KSZ-2020000324 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz I. ütemében a Budapest, X. kerület Kerepesi úti főgyűjtő csatorna (Rákos-patak alatti bűjtató) munkálatainak elvégzése”

tárgyában megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A teljesítés során olyan körülmények merültek fel, amelyeket Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, és amelyek következtében a szerződés módosítása szükséges.

Vállalkozó a 2021. ^{x P R W} 03.01. napján megkezdte a szerződésben foglalt feladatok ütemterv szerinti elvégzését. A(z) 1. ütem során az új bűjtató vezeték megépült, amelybe a vizek átkormányzása megtörtént. A vizek átkormányzását követően az eredeti bűjtató vezetékhez kapcsolódó zsilip és osztó műtárgyak részletes és szükséges állapotvizsgálata elvégezhető volt.

Az állapot felmérés során észlelt állapotok:

- A műtárgyban egyoldali zsiliptábla helyezkedik el, a műtárgy másik oldalán a zárást zsiliptábla helyett gerendazár biztosítja.
- A gerendazár nem nyújt végleges zárást, ami a továbbiakban is a műtárgyba történő vízáramlást eredményezi.

- A terv szerint megszüntetésre került meglévő Ø60b és Ø80b csatornán a műtárgyba jutó víz továbbfolyása nem lehetséges.
- Az elvezetés nélküli műtárgyban kedvezőtlen hidraulikai áramlások alakulnak ki, ebből kifolyólag a műtárgy feliszapolódásával, majd a kiüledett iszap esetében jelentős bűzhatások képződésével kell számolni hosszú távon, mely üzemeltetői részről kerülendő üzemállapot.

Vállalkozó 2021. július 21. napján az állapotfelmérés során feltárt állapotokról írásban tájékoztatta Megrendelőt.

Megrendelő az észrevételeket megvizsgálta. Mivel a műtárgy átalakítását nem tervezi a jövőben sem, ezért a feltárás során megismert kedvezőtlen áramlási körülmények (pl. feliszapolódás, szennyvízi iszap berothadás) elkerülése érdekében megszüntetését jelen megbízás keretében, pótmunkaként Vállalkozóval végezteti el, amely pótmunka elvégzése nélkül a főgyűjtő csatorna nem üzemeltethető rendeltetésszerűen.

A fenti körülmények az ajánlati árhoz képest a pótmunka nettó 9.210.500,- Ft. előre nem látható többletköltséget okoztak. A jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolt költségvetési táblázat részletezi a műtárgyak bontásával keletkezett többletköltséget.

A fenti körülmények az eredeti teljesítési határidőt nem befolyásolják.

A módosított pénzügyi ütemtervet a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza.

Fenti indokok értelmében Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 2. pont első bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„Vállalkozási díj: nettó 392 448 795,- Ft., azaz nettó háromszázkilencvenkétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-hétszázkilencvenöt forint.”

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján került sor.

Megrendelő döntésének indoka hogy, a pótmunkát azért ezen vállalkozási szerződés keretében, illetve módosításával végezteti el, mert műszaki, technológiai, illetve gazdasági okokból így a legköltséghatékonyabb és felel meg a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményének.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2021. 08.06.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

 1/2
Fehér Csaba
osztályvezető

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h Megrendelő

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.
2040 Budnőrs, Szabadság út 301.
Tel.: 23/513-930 Fax: 23/513-931

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Vállalkozó